

Sława, dnia 25 lipca 2023 r.

ZAPYTANIE

Gmina Sława zamierza dokonać **zakupu wraz z montażem nowego kontenera szatniowego na boisko sportowe ORLIK w Sławie.**

Projekt jest dofinansowany ze środków Województwa Lubuskiego w ramach Programu inwestycyjnego pn. "Lubuska Baza Sportowa".

Przedmiot zadania obejmuje:

1. kontener o wymiarach długość/szerokość zewnętrzna 600 x 300 cm (+- 10%)
2. wysokość pomieszczeń – 250 cm
3. ściany i dach z płyty warstwowej PWS o rdzeniu styropianowym
 - ściany – płyta PWS-S 100T, grubość 100 mm gatunek I, współczynnik przenikania ciepła 0,38 W/m²K,
 - kolor zewnętrzny ścian według palety RAL: 9006
 - elewacja ozdobna – attyka z 4 stron pawilonu
4. konstrukcja podłogi
 - warstwa wewnętrzna: płyta OSB, wykładzina PCV przemysłowa o zwiększonej klasie ścieralności,
 - warstwa spodnia ocieplona płytą warstwową o rdzeniu styropianowym – grubość 100 mm
5. stolarka okienna i drzwiowa
 - 1 szt. drzwi zewnętrzne stalowe pełne o wymiarach 90x200 cm,
 - 2 szt. okno PCV jednostrzydłowe o wymiarach 100x80 cm, R/U, RAL9010,
 - 2 szt. roleta zewnętrzna aluminiowa
6. kolor obróbek blacharskich wg palety RAL 9006
7. dach
 - płyta warstwowa dachowa o grubości 100 mm, I gatunek, rdzeń styropianowy
 - dach jednospadowy
8. instalacja elektryczna
 - 2 szt. oprawa świetlna LED,
 - 2 szt. gniazdo 230V podwójne
 - skrzynka bezpiecznikowa
 - 2 szt. grzejników elektrycznych dopasowanych do pomieszczenia
9. wentylacja grawitacyjna

Termin gwarancji – 12 miesięcy.

Dostawa i montaż: 67-410 Sława, ul. Ogrodowa 1.

Ponadto, w koszt zadania ryczałtowego należy wliczyć w szczególności:

- 1) koszt robocizny bezpośredniej wraz z narzutami,
- 2) koszt wbudowanych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na terenie budowy,
- 3) koszt pracy sprzętu wraz z narzutami,
- 4) koszt pośredni i zysk kalkulacyjny,
- 5) wartość podatku obliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 6) ryzyko związane z wykonaniem robót,
- 7) zabezpieczenie budowy niezbędne do jej realizacji,
- 8) sporządzenie dokumentacji powykonawczej – deklaracje właściwości użytkowych
- 9) sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
- 10) koszt zabezpieczenia budowy oraz dostawy wody i energii niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy.

Montaż należy wykonać w terminie: do **31.10.2023 r.** jednak nie wcześniej niż po wyborze wykonawcy i wykonaniu płyty fundamentowej.

Oferty cenowe prosimy dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym do dnia **03.08.2023 r.** do godz. 10:00 na adres e-mail: przetargi@slawa.pl, lub do Urzędu.

**Z up. Burmistrza
/-/ Marek Wróbel
Kierownik Referatu
Techniczno-Inwestycyjnego i Architektury**